

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	Programa REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Modalidade REFORMA
--	---	------------------------------

Agente financeiro	Nome do empreendimento PSF NOVA TEIXEIRA
-------------------	--

Localização TEIXEIRA DE FREITAS	Tipo de obra/serviço REFORMA	Valor de financiamento/repasse
---	--	--------------------------------

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 Concedente R\$	Propornte R\$	%	Mês 02 Concedente R\$	Propornte R\$	%	Mês 03 Concedente R\$	Propornte R\$	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	7,55	9.541,83	7.251,79		76,00%	2.290,04	-	24,00%	-	-	0,00%	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	3,40	4.296,41	2.835,63	-	66,00%	1.460,78	-	34,00%	-	-	0,00%	100,00%
3	SUPRAESTRUTURA	3,80	4.802,22	2.401,11	-	50,00%	1.440,66	-	30,00%	960,45	-	20,00%	100,00%
4	ALVENARIA	6,91	8.730,74	4.365,37	-	50,00%	3.492,30	-	40,00%	873,07	-	10,00%	100,00%
5	COBERTURA	8,75	11.054,19	1.105,42	-	10,00%	6.632,51	-	60,00%	3.316,26	-	30,00%	100,00%
6	ESQUARIAS	9,78	12.361,88	1.854,28	-	15,00%	5.562,85	-	45,00%	4.944,75	-	40,00%	100,00%
7	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIO	7,37	9.316,33	2.794,90	-	30,00%	2.794,90	-	30,00%	3.726,53	-	40,00%	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	8,09	10.227,66	2.045,54	-	20,00%	4.091,06	-	40,00%	4.091,06	-	40,00%	100,00%
9	PAVIMENTAÇÃO (PISOS)	6,87	8.678,24	867,82	-	10,00%	4.339,12	-	50,00%	3.471,30	-	40,00%	100,00%
10	REVESTIMENTOS	20,99	26.531,93	5.306,39	-	20,00%	15.919,15	-	60,00%	5.306,39	-	20,00%	100,00%
11	PINTURAS	7,65	9.669,67	-	-	0,00%	5.801,80	-	60,00%	3.867,87	-	40,00%	100,00%
12	FORRO	8,67	10.956,26	-	-	0,00%	3.286,88	-	30,00%	7.669,38	-	70,00%	100,00%
13	LIMPEZA FINAL	0,18	232,16	-	-	0,00%	-	-	0,00%	232,16	-	100,00%	100,00%
Total simples		100	126.399,51	30.828,25	-	24,39%	57.112,05	-	45,18%	38.459,22	-	30,43%	100,00%
Total acumulado		100					87.940,29		69,57%	126.399,51		100,00%	100,00%

TEIXEIRA DE FREITAS
19 de JULHO de 2016

Assinatura da responsável técnica
Eduarda Letro Dias Santos
CAU BA: A57055-9
Cargo: Arquiteta e Urbanista

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas